

Chronik der Entwicklung zum schlossORTH Nationalpark-Zentrum

2002:

25.6.2002: Grundsatzbeschluss der Gemeinde Orth über die Zustimmung zum Standort Orth und die Zusammenarbeit im Projekt Nationalparkzentrum Schloss Orth.

07.2002: Abschluss der Standortevaluierung (ETB, Edinger Tourismusberatung), Entscheidung nationalparkintern für den Standort Orth an der Donau.

21.9. 2002: Einstimmiger Gemeinderatsbeschluss der Gemeinde Orth über die Beteiligung an Investitions- und Betriebskosten.

14.10.2002: Sitzung Interreg-Lenkungsausschuss, grundsätzlicher Beschluss der Förderbarkeit am Standort Orth an der Donau.

10.2002: Beginn der Projektplanung, externe Beratung durch Mag. Susanne Kraus-Winkler, Ing. Reinhard Bergsmann. Offizieller Beginn des Förderzeitraumes für das Interreg-Projekt.

18.12.2002: Beauftragung Prof. Heinz Rico Scherrieb (EWC Erlebniswelten Consulting) mit der Erstellung eines Gesamtkonzeptes (inhaltlich und wirtschaftlich) für das Nationalpark-Zentrum.

2003:

30.3.2003: Beauftragung NÖ Hypo Bauplan - Durchführung eines Architektenwettbewerbs.

04.2003: Fertigstellung des Konzeptes von Prof. Scherrieb. Beauftragung von Franz Hafner zur Erstellung eines Masterplans für das Naturerlebnisgelände auf der Schlossinsel.

06.2003: Beschluss des Masterplans für den Outdoor-Bereich auf der Schlossinsel (Fadenbachspitz).

16.7.2003: Beginn des Auswahlverfahren für den Generalunternehmer für die Bauausführung des Ausstellungsbereichs im Schloss. Ausschreibung 2-stufiges Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung (Wiener Zeitung).

20.08.2003: Beauftragung von Reinhard Bergsmann für Ausschreibung und Vergabeabwicklung der Bereiche Indoor und Outdoor im schlossORTH Nationalpark-Zentrum.

09.2003: Beginn des Auswahlverfahrens „Outdoor“. Ausschreibung für die Planerleistung.

24.9.2003: Jurysitzung Architektenwettbewerb.

3.11.2003: Beauftragung NÖ Hypo Bauplan mit dem Projektmanagement (ausgenommen Indoor und Schlossinsel).

3.11.2003: Beauftragung der Sieger im geladenen Architektur-Wettbewerb, noncon:form & MAGK synn. Entscheidungen in den Auswahlverfahren "Indoor" und "Outdoor", Fa. Kraftwerk und Arge Freiraum.

22.10.2003: Vertrag mit der ÖBf AG zur Nutzung des Geländes am Fadenbachspitz durch die Nationalpark Donau-Auen GmbH.

1.12.2003: Abschluss des Mietvertrags mit der Gemeinde Orth.

11.2003: Verhandlungsverfahren für Fachplanerfindung Statik und Haustechnik.

2004:

15.1.2004: Beauftragung ARGE Freiraum für die Planungen betreffend die Schlossinsel.

02.2004: Verhandlungsverfahren für Baukoordination.

4.3.2004: Beauftragung Firma Kraftwerk (Generalunternehmer für die Nationalpark-Präsentation im Schloss).

31.3.2004: grundsätzliche interne Entscheidung für den Namen schlossORTH Nationalpark-Zentrum und Logogestaltung des Zentrums.

27.4.2004: mit der Gemeinde abgestimmtes Positionspapier zum Nationalparkzentrum.

04.2004: Beginn der Sanierungsmassnahmen an der Fassade (Auftraggeber Burghauptmannschaft Österreich).

16.4.2004: Auflage der Archäologischen Grabungen durch das Bundesdenkmalamt ergeht.

19.3.2004: Vorbesprechung bei der BH Gänserndorf zur Betriebsanlagengenehmigung für ein Café.

26.4.2004: Infoveranstaltung für die Anrainer des Projekts/ Mieter im Schloss.

29.4.2004: Bauverhandlung.

6.5.2004: definitive Entscheidung für Logo und Namen des Zentrums mit der Gemeinde.

13.5.2004: positiver Baubescheid für das Gesamtprojekt.

28.5.2004: Verhandlung zur Errichtung einer Lüftungs-, Aufzugs- und Heizungsanlage.

18.5.2004: Freigabe Entwurfsplanung Architektur.

27.5.2004: Infoveranstaltung zum Projekt schlossORTH Nationalpark-Zentrum für Bürger der Gemeinde Orth.

3.6.2004: Präsentation des Gesamtprojektes bei LH Erwin Pröll.

7.6.2004: Beginn der archäologischen Grabungen.

15.6.2004: Veröffentlichung der ersten Tranche der Leistungsverzeichnisse für die Architektur.

2.7.2004: Workshop zur Kommunikation des Gesamtprojekts.

7.7.2004: Angebotseröffnung „Outdoor“, Entscheidung, dass die Eröffnung der Schlossinsel verschoben werden muss.

29.7.2004: Beschluss Baubeirat betreffend Baubeginn.

30.7.2004: Freigabe Grobkonzept „Indoor“.

10.8.2004: positiver Bescheid des Bundesdenkmalamtes.

30.8.2004: Baubeginn Architektur.

3.9.2004: Beauftragung zur Programmierung eines neuen Buchungssystems an Fa. Datastream.

20.9.2004: Überarbeitetes Positionspapier für schlossORTH.

14.10.2004: grundsätzliche Einigung betreffend Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde Orth.

14.9.2004: Beauftragung von Armin Bardel für die laufende Fotodokumentation des Projekts und erste Fotosession.

19.10.2004: Beschluss eines einheitlichen Buchungssystems für alle Nationalparks in Österreich.

30.11.2004: Baustellenführung für das Team.

4.12.2004: Die Projektwebsite npz-schlossorth.at geht online.

13.12.2004: Beginn der Gespräche mit interessierten Gastronomen für den Betrieb der Cafeteria.

2005:

27.1.2005: Gleichfeier im schlossORTH Nationalpark-Zentrum.

5.2.2005: Tag der offenen Tür für Ortherinnen und Orther.

14.3.2005: Abschluss Feinkonzept Indoor.

16.3.2005: Infoveranstaltung für die örtliche Gastronomie.

21.3.2005: Beauftragung für die Deckensanierung im 2.OG.

21.3.20: Unterzeichnung Pachtvertrag für das Cafe im schlossORTH Nationalpark-Zentrum.

04.2005: Verhandlung Wasserecht für Bauarbeiten Schlossinsel.

3.6.2005: Feierliche Eröffnung schlossORTH Nationalpark-Zentrum.

1.7.2005: Öffnung der Fluchtstiege und des Aussichtsturms für Gäste.